
Fra: Steen, Erik
Sendt: tirsdag 3. desember 2019 07.22
Til: Postmottak Kart og byggesak
Emne: VS: 18116 Eiendom 223/36

Fra: Kjell Christian Bang Røger <kjell@ubr-as.no>
Sendt: mandag 2. desember 2019 14.24
Til: Steen, Erik <erik.steen@ringsaker.kommune.no>
Emne: 18116 Eiendom 223/36

Ringsaker kommune v/ Erik Steen
Brugata 2
2380 Brumunddal
Deres ref. 19/750

Søknad om utsettelse av frist for ferdigstillelse av gjenstående arbeider

Det vises til søknad om midlertidig brukstillatelse (19/750) og gjenstående arbeider innenfor PRO/UTF overvannshåndtering. I forbindelse angitt dato for ferdigstillelse den 15.01.2020 søkes det utsettelse til 15.07.2020

Begrunnelse for utsettelse er nødvendige avklaringer mellom uavhengig kontrollerende og prosjekterende samt utfordringer med tele ved videre prosjektering/undersøkelser. Det planlegges prøvetaking i grunnen og gjennomgang av prosjektert løsning før endelig tiltak iverksettes etterfulgt av gravearbeider ved ferdigstilt prosjektering.

Kjell Christian Bang Røger
Ingeniør bygg



Mob. 91 13 55 73
e-post: kjell@ubr-as.no
Web.: www.ubr-as.no