

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe  
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Trude Ophus Olsrud	Grn.:	Brn.:
Adresse	Bårdsetvegen 24	265	b.nr.4
	2390 Moelv		f.nr.10

**Kontrollpunkt**

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeføringer slik at det tyter ut mellom pipeføringene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeføring?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul F 520	ok	
43. Skorsteinsføring - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

fjernet Dovre 510

Dato/sign: 29.02.2020.

Inger M. Finnsrud  
Ansvarlig kontrollerende

**Murerfirma Kjell Syversen as**

Narudvegen 302, 2386 Brumunddal

Org.nr. NO 981 937 589 MVA

HINGSÅKER KOMMUNE Brann	
5601	
ArkivsakID/Dok.nr.	
Oppdatert jan. 2014 2020	
Klassering Ettertrykk kun etter tilførelse 265/4/10	
Kassasjonsår	Saksbeh SBA

Murerfirma Kjell Syversen as

Utarbeidet av Kjell Syversen

Sett: SBA

