

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Virksomheten	
Navn: Dekkteam Furnes	
Postadresse: Postmottak@dekkteam.no	Virksomhetsnr.:
Postnr./Sted: 2320 FURNES	Epost:
Kontaktperson:	Telefon:
Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/>	


Oljeutskilleranlegget	
Adresse og beliggenhet: Nydal Næringspark	
Kommune / Gnr/Bnr: 760/154	
Materiale: Stål <input checked="" type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/>	Type/Merke: ODIN SU-R 4m3
Volum utskillerdel (m3): 4	Volum sandfangdel (m3): 1

Arbeid som skal utføres.	
Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/>	
Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Avtaleholder: AMR AS	

Driftskontroll av oljeutskilleranlegget		
Kontrollpunkter	Kryss av	Anmerkning, avvik og merknader
Vanddyp i sandfang (%) <50% tilsier tømning ihh forskriftene	90	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av slam i utskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	ok
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det montert nivåføler/alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det separat sandfang før oljeutskiller?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har kumlokk pakning?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av anoder der det er?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det installert prøvetakings kum?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
-Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?		

Arbeid og tømning som er utført		
Rengjøring & tømning av sandfangdel?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring & tømning av oljeutskiller del?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av overløp og utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av koalesensfilter?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av prøvetakings kum?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av nivåføler og alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):	100	Dekl. nr.: 300914165
Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3):	0	Dekl. nr.:

Generell kommentar:

Dato: 28.06.2019 Sign:  Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS