

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Hans Fredrik Lund	Grn.:	Brn.:
Adresse	Øverkvernvegen 12	689	61
	2387 Brumunddal		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeføringene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeføring?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul 1400 Harmony	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 29.02.2020.

Inger H. Finsrud
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA

BRUNNINGSAKER KOMMUNE Brann	
JournalpostID	
ArkivsakID/Dok.nr.	
Oppdatert jan. 2014 02 MAR 2020	
Ettertrykk kun etter tillatelse	
Klassering	
689/61	
Kassasjonsår	Saksbeh
	SBH

17829

Utarbeidet av Kjell Syversen

Sett: SBA

