

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Lill Elvira Løberg	Grn.:	Brn.:
Adresse	Lotterudvegen 28	379	25
	2390 Moelv		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde: meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeføringer slik at det tyter ut mellom pipeføringene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeføring?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis i hht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift.	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul F 162	ok	
43. Skorsteinsføring - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipeline, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipeline, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

fjernet gml. ovn

Dato/sign: 29.02.2020.

Inger M. Finsrud

Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as

Narudvegen 302, 2386 Brumunddal

Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Murerfirma Kjell Syversen as

Utarbeidet av Kjell Syversen

Sth: SBA

8319

RINGSAKER KOMMUNE Brann	
Journalposid _____	
Arkiv Oppdatert jan. 2014	
Ettertrykk kun etter tillatelse 8.2.2020	
Klassering	
379/25	
Kassasjonsår	Saksbehandler
	SBA

