

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningkode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Storslett, Eirik	Grn.:	Brn.:
Adresse	Børkevegen 32	32	368
	2385 Brumunddal		

Kontrollpunkt

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde: 10 meter rehabilitering	ok	
32. Er pipe plassert ihht. Snitt/plan tegning?		
33. Er to av pipesidene fri?	ok	
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)	ok	
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?	ok	
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?	ok	
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?	ok	
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler (rehabilitering)	ok	
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Scan 5003 FL	ok	
43. Skorsteinsføring - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020	ok	
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Bygget omramming

Dato/sign:

25.02.2020 Inger M. Finstad
Murerfirma Kjell Syversen as
 Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
 Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Ansvarlig kontrollerende



Murerfirma Kjell Syversen as

Oppdatert jan. 2014

Utarbeidet av Kjell Syversen

Ettertrykk kun etter tillatelse

S₂B = SBA

2542

