

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe  
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

**Prosjekt:**

**Godkjenningskode:**

**Referanse kontrollplan:**

<b>Navn</b>	<b>Odd Arne Pram</b>	<b>Grn.:</b>	<b>Brn.:</b>
<b>Adresse</b>	<b>Østgårdsvegen 28</b>	<b>724</b>	<b>237</b>
	<b>2380 Brumunddal</b>		

<b>Kontrollpunkt</b>	<b>Kontrollert</b>	<b>Avvik</b>
31. Lengde: meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeføringer slik at det tyter ut mellom pipeføringene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeføring?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering):		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: <b>Aduro duo</b>	ok	
43. Skorsteinsføring - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

**Kommentarer:**

Dato/sign: 23.03.2020.

Inger H. Finsrud  
Ansvarlig kontrollerende

**Murerfirma Kjell Syversen as**  
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal  
Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Murerfirma Kjell Syversen as

Utarbeidet av Kjell Syversen

19090

RINGSAKER KOMMUNE Brann
JournalpostID
ArOppdatert jan. 2014
16 MAR 2020 Ettertrykk kun etter tillatelse
Klassering
724/237 SBN

