

## DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Virksomheten	
Navn: Stensli Gjenvinning AS	
Postadresse: Postboks 280	Virksomhetsnr.: 876563622
Postnr./Sted: 2381 BRUMUNDDAL	Epost:
Kontaktperson:	Telefon:
Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/>	

Oljeutskilleranlegget	
Adresse og beliggenhet: Ute på plass, Strandvegen 8	
Kommune / Gnr/Bnr: 683/453	
Materiale: Stål <input checked="" type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/>	Type/Merke: ODIN SUK-SR
Volum utskillerdel (m3): 6	Volum sandfangdel (m3): 2

Arbeid som skal utføres.	
Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/>	
Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Avtaleholder: AMR AS	

Driftskontroll av oljeutskilleranlegget		
Kontrollpunkter	Kryss av	Anmerkning, avvik og merknader
Vannryp i sandfang (%) <50% tilsier tømning iht forskriftene	90	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av slam i utskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Er det montert nivåføler/alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det separat sandfang før oljeutskiller?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har kumlukk pakning?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Kontroll av anoder der det er?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	skiftet 2
Er det installert prøvetakings kum?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
-Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?		

Arbeid og tømming som er utført		
Rengjøring & tømming av sandfangdel?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring & tømming av oljeutskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av overløp og utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av koalesensfilter?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av prøvetakings kum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	sto container over, tas til høsten
Rengjøring av nivåføler og alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):		Dekl. nr.:
Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3):	1	Dekl. nr.: 301094966

<b>Generell kommentar:</b> Fikk ikke tatt vannprøve pga container plassert over kum.
--

Dato: 27.04.2020 Sign: TMU Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS