

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Virksomheten	
Navn: Moelv Servicestasjon AS	
Postadresse: Storgata 15	Virksomhetsnr.: 981197593
Postnr./Sted: 2390 MOELV	Epost:
Kontaktperson:	Telefon:
Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/>	

Oljeutskilleranlegget	
Adresse og beliggenhet: Storgata 15 Moelv	
Kommune / Gnr/Bnr: 380/76	
Materiale: Stål <input type="checkbox"/> Gup <input checked="" type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/>	Type/Merke: VERA SUO
Volum utskillerdel (m3): 9	Volum sandfangdel (m3): 2

Arbeid som skal utføres.	
Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/>	
Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Avtaleholder: AMR AS	

Driftskontroll av oljeutskilleranlegget		
Kontrollpunkter	Kryss av	Anmerkning, avvik og merknader
Vanndyp i sandfang (%) <50% tilsier tømming lth forskriftene	95	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av slam i utskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	ok
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det montert nivåføler/alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det separat sandfang før oljeutskiller?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har kumlukk pakning?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	mangler
Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av anoder der det er?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det installert prøvetakings kum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
-Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?	pumpe kum	

Arbeid og tømming som er utført		
Rengjøring & tømming av sandfangdel?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring & tømming av oljeutskiller del?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av overløp og utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av koalesensfilter?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av prøvetakings kum?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av nivåføler og alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):	100	Dekl. nr.: 900977637
Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3):		Dekl. nr.:

<p>Generell kommentar:</p>
--

Dato: 30.03.2020 Sign: TMV Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS