

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Virksomheten	
Navn: Skaugs Servicesenter AS	
Postadresse: Postboks 243	Virksomhetsnr.: 972093718
Postnr./Sted: 2381 BRUMUNDDAL	Epost:
Kontaktperson:	Telefon:
Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/>	

Oljeutskilleranlegget	
Adresse og beliggenhet: Fremstadvegen 14	
Kommune / Gnr/Bnr: 5/10	
Materiale: Stål <input type="checkbox"/> Gup <input checked="" type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Type/Merke: VERA SU 6m3	
Volum utskillerdel (m3): 6	Volum sandfangdel (m3): 2

Arbeid som skal utføres.	
Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/>	
Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Avtaleholder: AMR as	

Driftskontroll av oljeutskilleranlegget		
Kontrollpunkter	Kryss av	Anmerkning, avvik og merknader
Vann-dyp i sandfang (%) <50% tilsier tømning ihh forskriftene	50	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av slam i utskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	20cm
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	ikke innløp heller
Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det montert nivåføler/alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det separat sandfang før oljeutskiller?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har kumlokk pakning?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	ok
Kontroll av anoder der det er?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	har ikke
Er det installert prøvetakings kum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
-Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?	utløpskasse	

Arbeid og tømming som er utført		
Rengjøring & tømming av sandfangdel?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring & tømming av oljeutskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av overløp og utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av koalesensfilter?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av prøvetakings kum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av nivåføler og alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):	200	Dekl. nr.: 900977556
Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3):	2	Dekl. nr.: 900977557

Generell kommentar:

Dato: 26.02.2020 Sign: TMV Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS