

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Anny Olden	Grn.:	Brn.:
Adresse	Grinihagen 16	15	48
	2385 Brumunddal		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er søtukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis iht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul F60Z ECO	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

fjernet gammel ovn

Dato/sign: 02.12.2020

Murerfirma Kjell Syversen as

Narudvegen 302, 2386 Brumunddal

Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Inger M. Finsrud
Ansværlig kontrollerende