

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe  
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

**Prosjekt:**

**Godkjenningskode:**

**Referanse kontrollplan:**

<b>Navn</b>	<b>Solveig Løkken</b>	<b>Grn.:</b>	<b>Brn.:</b>
<b>Adresse</b>	<b>Bårdsetvegen 189</b>	<b>259</b>	<b>4</b>
	<b>2390 Moelv</b>		

<b>Kontrollpunkt</b>	<b>Kontrollert</b>	<b>Avvik</b>
31. Lengde meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	<b>ok</b>	
42. Ildstedstype: <b>Jøtul F 373 adv</b>	<b>ok</b>	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

**Kommentarer:**

fjernet kombiovn m/dagtank og rør

Dato/sign: 04.12.2020

Inger M. Finnsund  
Ansværlig kontrollerende

**Murerfirma Kjell Syversen as**  
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal  
Org.nr. NO 981 937 589 MVA