

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Terje Johannessen	Grn.:	Brn.:
Adresse	Østgårdsvegen 26	527	1/1390
	2380 Brumunddal		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde 4 meter rehab m/stål Jogapipe	ok	
32. Plassering Stue 1. ildsted	ok	
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul F 520	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068	ok	
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 07.12.2020

Inger M. Finstad
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA