

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Odd Martin Baardseth	Grn.:	Brn.:
Adresse	Løkendalsvegen 245	134	1
	2360 Rudshøgda		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde meter		
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Scan 83-1	ok	
43. Skorsteinsføring - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020		
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 09.12.2020

Inger M. Finsrud
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA