

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Hugh Charles Fewtrell Riley	Grn.:	Brn.:
Adresse	Tingnesvegen 752	568	21
	2350 Nes H		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde 8 meter rehab keramikk m/iso Tegpipe	ok	
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecakuler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting	ok	
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Scan 83-1 + Jøtul F3	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020	ok	
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipeline, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipeline, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 09.12.2020

Inger M. Finstad
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA