



Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted og skorstein

Skjemaet leveres eller sendes til: **Moeiv Brannstasjon, Bettavegen 5, 2390 Moelv**
eller på e-post til postmottak.brann@ringsaker.kommune.no

Eiendommens adresse Ljøsheim 270, 2612 Sjusjøen	Gnr 527	Bnr 1	Fnr/snr 1486
Eiers navn Erik Furuseth	Adresse Eltonveien 33	Postnummer 0586	Sted Oslo
Montørs navn Murerfirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Ildstedets type og fabrikk Jøtul F 520 HT	Effekt i kW 3,9 - 10	Brenselstype Ved	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) rehab m/keramikk Lecapipe	Dimensjon Ø200	Ant. ildsteder på skorsteinen 1	
Installasjonen kontrollert av Murerfirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Kvalifikasjon			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

	Ja	Nei
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.		

	Ja	Nei
Kontrollerklæring		
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen ved boenheten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annet		

Installert	Brumunddal	10.12.2020	Inger M. Finstad	Murerfirma Kjell Syversen as
	Sted	Dato	Montørens underskrift	Narudvegen 302, 2386 Brumunddal Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Kontrollerklæringen er mottatt av brannvesenet

.....
Sted	Dato	Saksbehandler

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Erik Furuseth	Grn.:	Brn.:
Adresse	Hytte 270 Ljøsheim	527	1/1486
	2612 Sjusjøen		

Kontrollpunkt	Kontrollert	Avvik
31. Lengde 5 meter rehamn/keramikk Lecapipe	ok	
32. Plassering		
33. Er to av pipesidene fri?		
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)		
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?		
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?		
37. Er sotlukeelement plassert i hht. regelverket, mht. brennbart materiale?		
38. Montering av åpen peis ihht. brannforskrifter		
39. Med lufting (rehabilitering)		
40. Med isolasjon, lecaculer 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting		
41. Montering av ildsted etter brannforskrift	ok	
42. Ildstedstype: Jøtul F 520 HT	ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk SINTEF godkj. 128-020	ok	
44. Enkel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-068		
45. Fleksibel dobbel stålrør - innsatser i stål SINTEF godkj. 128-067		
46. Stålpipes, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009		
47. Stålpipes, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001		

Kommentarer:

Dato/sign: 10.12.2020

Inger M. Finsrud
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA