



Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted og skorstein

Skjemaet leveres eller sendes til: **Moelv Brannstasjon, Bettavegen 5, 2390 Moelv**
eller på e-post til postmottak.brann@ringsaker.kommune.no

Eiendommens adresse Sjusjøen-Phil 686	Gnr 527	Bnr 1	Fnr/snr 1917
Eiers navn Jhan Flaa	Adresse Svartputtvegen 103	Postnummer 2372	Sted Brøttum
Montørs navn Murerfirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Ildstedets type og fabrikk Ild 4	Effekt i kW 4 - 10	Brenselstype Ved	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) montert 4,5 meter Schiedel ståpipe		Dimensjon Ø150	Ant. ildsteder på skorsteinen 1
Installasjonen kontrollert av Murerfirma Kjell Syversen AS	Adresse Furnesvegen 16	Postnummer 2382	Sted Brumunddal
Kvalifikasjon			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning? Ja Nei
Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Ja Nei

Kontrollerklæring

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen ved boenheten?
Annet

Installert **Brumunddal** **10.12.2020** *Inger M. Finnsrud* **Murerfirma Kjell Syversen as**
Sted Dato Montørens underskrift Narudvegen 302, 2386 Brumundda
Org.nr. NO 981 937 589 MVA

Kontrollerklæringen er mottatt av brannvesenet

.....
Sted Dato Saksbehandler

Foretakssystem for
Murerfirma Kjell Syversen as

Side 20

**Sjekk og kontrollerklæring for muring av pipe
og rehabilitering av eksisterende pipe, inkl. ildsted:**

Prosjekt:

Godkjenningskode:

Referanse kontrollplan:

Navn	Johan Flaa	Grn.:	Brn.:
Adresse	Hytte 686 Sjusjøen-Phil	527	1/1917
	2612 Sjusjøen		

Kontrollpunkt

			Kontrollert	Avvik
31. Lengde	4,5 meter	Schiedel stålpipe Ø150	ok	
32. Plassering	tilbygg		ok	
33. Er to av pipesidene fri?				
34. Er det påført masse mellom pipeforinger slik at det tyter ut mellom pipeforingene? (Overskudd fjernes!)				
35. Er luftespaltene i ytterelement åpne v/montering av toppbeslag og pipehatt?				
36. Er det ved montering av røykinnføring påført så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing?				
37. Er sotlukeelement plassert i iht. regelverket, mht. brennbart materiale?				
38. Montering av åpen peis iht. brannforskrifter				
39. Med lufting (rehabilitering)				
40. Med isolasjon, lecauler 10-20 mm (rehab.) godkjent som lufting				
41. Montering av ildsted etter brannforskrift			ok	
42. Ildstedstype:	ild 4		ok	
43. Skorsteinsforing - Keranova/keramikk	SINTEF godkj. 128-020			
44. Enkel stålør - innsatser i stål	SINTEF godkj. 128-068			
45. Fleksibel dobbel stålør - innsatser i stål	SINTEF godkj. 128-067			
46. Stålpipe, uventilert. CE sertifikat 0036 CPD 91236 009			ok	
47. Stålpipe, ventilert. CE sertifikat 0036 CPD 90219 001				

Kommentarer:

Dato/sign: 10.12.2020

Inger M. Fimrud
Ansvarlig kontrollerende

Murerfirma Kjell Syversen as
Narudvegen 302, 2386 Brumunddal
Org.nr. NO 981 937 589 MVA