

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Virksomheten	
Navn: OL Engen AS	
Postadresse: Fløtlivegen 223	Virksomhetsnr.: 974297884
Postnr./Sted: 2390 MOELV	Epost:
Kontaktperson:	Telefon:
Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:	

Oljeutskilleranlegget	
Adresse og beliggenhet: Fløtlivegen 223 Moelv	
Kommune / Gnr/Bnr: 347/2	
Materiale: Stål <input type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input checked="" type="checkbox"/>	Type/Merke: Todelt plass støpt
Volum utskillerdel (m3): 1	Volum sandfangdel (m3): 1

Arbeid som skal utføres.	
Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/>	
Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Avtaleholder: AMR AS	

Driftskontroll av oljeutskilleranlegget		
Kontrollpunkter	Kryss av	Anmerkning, avvik og merknader
Vanndyp i sandfang (%) <50% tilsier tømming lhh forskriftene	50	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av slam i utskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det montert nivåføler/alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det separat sandfang før oljeutskiller?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har kumlukk pakning?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	gammel og slitt
Kontroll av anoder der det er?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Er det installert prøvetakings kum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
-Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?	i ke mulig	

Arbeid og tømming som er utført		
Rengjøring & tømming av sandfangdel?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring & tømming av oljeutskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av overløp og utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av koalesensfilter?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av prøvetakings kum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av nivåføler og alarm?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):	200	Dekl. nr.: 900977638
Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3):	2	Dekl. nr.: 900977639

Generell kommentar:

Dato: 30.03.2020 Sign: TMU Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS