

## DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

| Virksomheten   |                           |
|--|---------------------------|
| Navn: Krokstadskogen IV AS   |                           |
| Postadresse: Postboks 1059 Storhamar   | Virksomhetsnr.: 997980719 |
| Postnr./Sted: 2305 HAMAR   | Epost:                    |
| Kontaktperson:   | Telefon:                  |
| Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/> |                           |

| Oljeutskilleranlegget   |                           |
|---|---------------------------|
| Adresse og beliggenhet: Gjerluvegen 1c, Tools, Hurtigruta, Trygg Bilverk. Ottestad Autolakk   |                           |
| Kommune / Gnr/Bnr: 791/24   |                           |
| Materiale: Stål <input checked="" type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Type/Merke: Ukjent |                           |
| Volum utskillerdel (m3): 6  | Volum sandfangdel (m3): 2 |

| Arbeid som skal utføres.   |   |
|--|---|
| Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?  | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| Avtaleholder: amr  |   |

| Driftskontroll av oljeutskilleranlegget                      |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Kontrollpunkter  | Kryss av  | Anmerkning, avvik og merknader |
| Vanndyp i sandfang (%) <50% tilsier tømning ihh forskriftene | 80  |                                |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?                           | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| Kontroll av slam i utskiller del?                            | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Er det lokk på utløpskasse?                                  | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?                   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Er det montert nivåføler/alarm?                              | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Er det separat sandfang før oljeutskiller?                   | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| Har kumlukk pakning?   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?                     | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Kontroll av anoder der det er?                               | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| Er det installert prøvetakings kum?                          | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                                |
| -Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?                     |   |                                |

| Arbeid og tømming som er utført                  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Rengjøring & tømming av sandfangdel?             | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                      |
| Rengjøring & tømming av oljeutskiller del?       | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                      |
| Rengjøring av overløp og utløpskasse?            | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                      |
| Rengjøring av koalesensfilter?                   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                      |
| Rengjøring av prøvetakings kum?                  | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                      |
| Rengjøring av nivåføler og alarm?                | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |                      |
| Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):    | 300   | Dekl. nr.:           |
| Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3): | 1   | Dekl. nr.: 900977835 |

|                     |
|---------------------|
| Generell kommentar: |
|---------------------|

Dato: 28.05.2020 Sign: TMW Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS