

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Virksomheten	
Navn: Grønvolds Bildemontering AS	
Postadresse: Postboks 328	Virksomhetsnr.:
Postnr./Sted: 2385 BRUMUNDDAL	Epost:
Kontaktperson:	Telefon: 62 34 28 00
Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/>	Annet: Bildemontering

Oljeutskilleranlegget	
Adresse og beliggenhet: ODIN SUK-SR NS 14, 2018, Byhagan, 2380 Brumunddal	
Kommune / Gnr/Bnr: 12/1/2	
Materiale: Stål <input checked="" type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/>	Type/Merke: ODIN SUK-SR NS14
Volum utskillerdel (m3): 13	Volum sandfangdel (m3): 3

Arbeid som skal utføres.	
Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/>	
Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Avtaleholder: AMR AS	

Driftskontroll av oljeutskilleranlegget		
Kontrollpunkter	Kryss av	Anmerkning, avvik og merknader
Vanndyp i sandfang (%) <50% tilsier tømning ihh forskriftene	40	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av slam i utskiller del?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	ok
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Er det montert nivåføler/alarm?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	henger i lufta, ikke tilkoblet
Er det separat sandfang før oljeutskiller?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Har kumlukk pakning?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av anoder der det er?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	ok
Er det installert prøvetakings kum?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
-Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas?		

Arbeid og tømming som er utført		
Rengjøring & tømming av sandfangdel?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring & tømming av oljeutskiller del?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	
Rengjøring av overløp og utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av koalesensfilter?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av prøvetakings kum?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Rengjøring av nivåføler og alarm?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	
Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter):	1100	Dekl. nr.: 900977779
Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3):	3	Dekl. nr.: 900977781

Generell kommentar:

Dato: 14.05.2020 Sign: JMV Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS